

Fa. Hubert SPANNY
 Gesm.b.H. + CO KG
 3511 Furth-Göttweig
 Tel.: 02732 / 720 620

Beginn des Ausheizvorganges frühestens bei
 Baimit **Zementestrichen 21 Tage** nach Fertigstellung
 Baimit **14 Tage-Zementestrich 7 Tage** nach Fertigstellung
 Baimit **Schnellestrich 2 Tage** nach Fertigstellung

BAUVORHABEN:

Ausheizprotokoll für Zementheizestriche laut Ö-Norm B2242-2

Fertigstellungstermin Estrich:	Datum	
--------------------------------	-------	--

frühester Beginn des Ausheizvorganges:	Datum	
--	-------	--

	Heiztemperatur	Unterschrift
--	----------------	--------------

AUFHEIZVORGANG *)

1.Tag	Inbetriebnahme der Heizung auf Estrichoberflächentemperatur				
2.Tag	5 Grad wärmer als Tag 1				
3.Tag	5 Grad wärmer als Tag 2				
4.Tag	5 Grad wärmer als Tag 3				
5.Tag	5 Grad wärmer als Tag 4				
6.Tag	5 Grad wärmer als Tag 5				
7.Tag	5 Grad wärmer als Tag 6				
8.Tag	5 Grad wärmer als Tag 7				
9.Tag	5 Grad wärmer als Tag 8				
10.Tag	5 Grad wärmer als Tag 9				

Wie oben beschrieben
Vorgang wiederholen bis maximale Vorlauftemperatur jedoch nicht höher als 55 °C

ABHEIZVORGANG *)

11.Tag	10 Grad kälter als Tag 10				
12.Tag	10 Grad kälter als Tag 11				
13.Tag	10 Grad kälter als Tag 12				
14.Tag	10 Grad kälter als Tag 13				

Tag 1 - 14 Räume stoßlüften, Zugluft vermeiden

SCHOCKHEIZUNG

3 Tage später aufheizen auf maximale Vorlauftemperatur (max. 55°C) und diese 24 Stunden halten

Heiztemperatur

Unterschrift

Estrich abkühlen lassen und Schockheizung wiederholen

--

--

***) Der Aufheiz- und Abheizvorgang muss mindestens 11 Tage andauern. Falls erforderlich muss die maximale Vorlauftemperatur länger gehalten werden.**